





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الحي:	الأمير فواز	رقم المخطط:	BLOCK 10	إسم المشروع:	تلال الغروب

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

التاريخ:				رقم التقديم:	
نوع الاعمال:	□ أعمال إنشائية	□ أعمال كهربائية	□ أعمال المساحة		
المرفقات:	□ جدول كميات	□ مواصفات	□ مخططات	□ صور	□ أخرى
رقم البند في جدول الكميات:		وصف البند في المواصفات :		رقم البند في المخططات :	
الموقع:	القطاع: الجنوبي	البلدية:	الحي: الأمير فواز	الشارع:	
موقف طلب الاستلام:	□ تقديم جديد	□ إعادة التقديم	رقم وتاريخ التقديم السابق:		

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام قواعد واعمدة وفوانيس وفيوزات انارة شارع 03

BLOCK 10



التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
الاسم	م / احمد مصطفي	الاسم	م محمد غمري
التوقيع والتاريخ		التوقيع والتاريخ	

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات و الملاحظات و الكميات



حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة

السلكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

امانة جدة


المطور/ شركة ساني العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئي (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	مفرد		٢٦

الكابلات

الرمز	النوع	المقاس	الطول
	كابل مسلح XLPE	4Cx16mm2	١٥٣٥,١٠٢ متر
	كابل انارة	3Cx4mm2	١٤١٢,١١ متر

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: | PLAN

BLOCK 10

St. B10-1
St. B10-2
St. B10-3
St. B10-4

217 216 215 214
218 219 220 221
225 224 223 222
226 227 228
231 230 229
232 233 234

MOSQUE

FACILITIES
8,213 m2

P-1 E:529051.117 N:2369905.068 GL:51.722
P-2 E:529078.815 N:2369893.546 GL:51.829
P-3 E:529110.605 N:2369880.328 GL:51.937
P-4 E:529143.451 N:2369866.664 GL:52.080
P-5 E:529175.769 N:2369853.127 GL:52.188
P-6 E:529208.091 N:2369839.801 GL:52.331
P-7 E:529239.919 N:2369826.550 GL:52.438
P-8 E:529272.730 N:2369812.904 GL:52.546
P-9 E:529253.439 N:2369766.564
P-10 E:529219.561 N:2369780.653
P-11 E:529188.736 N:2369793.286
P-12 E:529156.495 N:2369806.884
P-13 E:529124.130
P-14 E:529091.858 N:2369833.762 GL:52.203
P-15 E:529059.655 N:2369847.153
P-16 E:529031.841 N:2369858.21 GL:52.035
P-17 E:529094.922 N:2369757.324
P-18 E:529127.238 N:2369743.8
P-19 E:529159.555 N:2369730.444
P-20 E:529191.872 N:2369717.005
P-21 E:529224.189 N:2369703.565
P-22 E:529197.505 N:2369639.497 GL:53.672
P-23 E:529165.192 N:2369652.946 GL:53.699
P-24 E:529132.874 N:2369666.384 GL:53.633
P-25 E:529100.558 N:2369679.828 GL:53.402
P-26 E:529068.212 N:2369693.262 GL:53.120

CH-300 E:529123.81 N:2369819.599
CH-301 E:529011.164 N:2369810.66
CH-302 E:529156.825 N:2369804.626
CH-303 E:529253.131 N:2369765.823
CH-304 E:529235.603 N:2369723.740
CH-305 E:529093.931 N:2369757.736
CH-306 E:529072.613 N:2369718.512
CH-307 E:529208.812 N:2369659.413

PED. B10-2 PED. B10-7 PED. B10-12 PED. B10-18 PED. B10-22 PED. B10-23

ENT. EXIT